

WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH

Lp.	Nazwa zadania / zakres	Termin realizacji	Stan realizacji - charakterystyka zadania
1	Drogowa Trasa Średnicowa	2004-2025	Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji Opis zadania: zadanie dotyczy przebudowy odcinka DK79 w rejonie granicy administracyjnej miasta od strony Sosnowca. ROK 2024 Styczeń: odcinek graniczny DK79 będzie realizowany w ramach skomunikowania Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego. Zadanie jest w zakresie trwającego przetargu na wybór wykonawcy zadania JOG- układ drogowy. Luty: trwa proces administracyjny spisania porozumienia z Miastem Sosnowiec na temat wspólnych działań na odcinku granicznym DK79 Marzec: Wybrano wykonawcę zadania przebudowy odcinka granicznego DK 79. DTŚ (węzeł Jęzor) oraz odcinek graniczny DK 79 podlega konsultacji z projektantami GDDKiA odnośnie powiązania obu zakresów opracowań. Kwiecień: DK79 – w trakcie opracowanie rozwiązań włączenia komunikacyjnego z Jaworznickim Obszarem Gospodarczym. DTŚ – GDDKiA kontynuuje uzgodnienia prac projektowych z wykonawcą (Mosty Katowice). Maj-Czerwiec: odbyło się spotkanie z Marszałkiem Województwa, na którym zapadła deklaracja realizacji zadania ze strony Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego. Lipiec-Sierpień-Wrzesień: wykonawca Mirbud SA kontynuuje uzgodnienia projektowe na styku opracowania projektowego dotyczącego Drogowej Trasy Średnicowej (DTŚ) i Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego (JOG) w zakresie budowy układu drogowego. Październik-Listopad: Wykonawca kontynuował uzgodnienia projektowe. Grudzień: Drogowa Trasa Średnicowa (DTŚ) węzeł Jęzor – zakończono procedurę utrzymania w mocy prawnej przed Naczelnym Sadem Administracyjnym decyzji środowiskowej. ROK 2025 Styczeń-Luty-Marzec-Kwiecień-Maj-Czerwiec-Lipiec: Drogowa Trasa Średnicowa – trwa proces projektowania nowego „Węzła Jęzor” prowadzony przez Generalną Dyрекję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Projektant: Wykonawca: konsorcjum firm Mirbud i Kobylarnia

2	Jaworznicki Obszar Gospodarczy – rozwój strategicznej strefy przemysłowej miasta Jaworzna – infrastruktura drogowa	2024 - 2027	Zadanie w trakcie realizacji Opis zadania: zadanie polega na zaprojektowaniu oraz wykonaniu pełnego zakresu robót budowlanych związanych z budową i przebudową układu drogowego do obsługi terenu Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego zlokalizowanego w zachodniej części miasta. Inwestycje drogowe w rejonie JOG zaplanowano na lata 2024 – 2027. Inwestycja (przedsięwzięcie) jest realizowane i współfinansowane w ramach Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. ROK 2024 Styczeń-Marzec: przygotowano i przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy robót związanych z budową i przebudową dróg do obsługi JOG. W marcu podpisano umowę z Konsorcjum firm Mirbud S.A. i Kobyłarnia S.A. Wykonawca: MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach (Lider Konsorcjum), Kobyłarnia S.A. z siedzibą w Kobyłarni (Partner Konsorcjum) Kwiecień: w dniu 10-04-2024 r. podpisano porozumienie z Miastem Sosnowiec w celu realizacji inwestycji drogowych na przebiegu DK79 w obszarze graniczącym z Jaworzniem. Maj-Czerwiec: kontynuacja prac projektowych dla układu drogowego wraz z infrastrukturą techniczną dla obszaru JOG. Lipiec-Sierpień-Wrzesień: nadal trwały prace projektowe związane z zaprojektowaniem optymalnego układu drogowego wraz z infrastrukturą techniczną dla obszaru JOG. Październik: projektant, firma MO-DRO złożyła wniosek o wydanie pozwolenia wodno-prawnego oraz karty informacyjnej projektu (KIP). Trwa uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego. Listopad: złożono dwa wnioski o wydanie ZRID na drogi dojazdowe (1km) oraz na 2 km odcinek DK79. Grudzień: Kontynuacja prac projektowych głównie w zakresie pozyskania uzgodnień i decyzji administracyjnych stanowiących integralną część dokumentacji projektowych. ROK 2025 Styczeń-Luty: nadal prowadzono prace projektowe. Marzec: dokonano analizy schematów przejeźdźności oraz uzgodnienie projektu organizacji ruchu. Trwa proces uzgadniania decyzji środowiskowej. Kwiecień-Maj: W dalszym ciągu procedowana jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Czerwiec-Lipiec: wydano opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska do decyzji środowiskowej, trwa proces uzgadniania dokumentacji projektowej. Wartość kontraktu na roboty budowlane: 227 155 996,53 zł Budżet zadania na 2024: 1 530 900,00 zł Budżet zadania ogółem: 250 000 000 zł
3	Miejskie Centrum Integracji Transportu – Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego - MCiT Szczakowa z przebudową ulicy Jagiellońskiej	2024-2027	Zadanie w trakcie przygotowania: MCiT Szczakowa Projekt polega na przebudowie infrastruktury związanej ze zrównoważoną mobilnością miejską (centrum przesiadkowe z infrastrukturą towarzyszącą), w tym na przebudowie 3 dróg dojazdowych do dworca kolejowego w Jaworzno-Szczakowa (ul. Kolejarzy, ul. Bukowska i ul. Jagiellońska - łączna długość dróg: 2,043 km) oraz na przebudowie placu przed dworcem (powierzchnia placu: 18 655 m² obejmuje: plac przed dworcem, drogę dojazdową, parkingi i zieleńce). W skutek realizacji projektu powstanie centrum przesiadkowe wraz

z infrastrukturą towarzyszącą. Celem projektu jest wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej.

Ukształtowanie terenu będzie podobne do stanu istniejącego. Jezdnie posiadać będą spadki wynikające z potrzeb bezpieczeństwa ruchu (zgodne z przepisami techniczno-budowlanymi) oraz umożliwiające sprawne odprowadzenie wód opadowych. W ramach przebudowy dróg będzie wykonane odwodnienie grawitacyjne oraz zmodernizowany zostanie system istniejącej kanalizacji deszczowej przewidzianej w ramach zadania do remontu oraz wpustów deszczowych. Powstaną drogi rowerowe stanowiące spójną całość, łączące z obsługiwanym centrum przesiadkowym. Wybudowane zostaną miejsca parkingowe z inteligentnym systemem zarządzania park&ride, wyznaczone zostaną miejsca parkingowe bike&ride, powstaną miejsca obsługi podróżnych (MOP – toalety, pomieszczenie techniczne, wiatra przystankowa), przystanki komunikacji miejskiej, drobna infrastruktura organizacyjna, przejścia dla pieszych i rowerów.

Plac przed dworcem – przebudowa powierzchni ok. 18 655 m² obejmuje: plac przed dworcem, drogę dojazdową, parkingi dla samochodów, parkingi dla rowerów, zieleńce, budowa Miejsca Obsługi Pasażerów o pow. około 100 m² (kubatura 250 m³; toaleta damska, męska i dla osób z niepełnosprawnościami, pomieszczenie techniczne, pomieszczenie socjalne dla kierowców autobusów, wiatra przystankowa), miejsca postojowe dla TAXI, miejsce do ładowania autobusów elektrycznych w tym ładowarki, drobna infrastruktura organizacyjna (kosze na śmieci, ławki, donice, stojaki na rowery itp.).

ROK 2024

Styczeń-Marzec: Wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej oraz PFU, tj. firmę ROADPRO. Trwa procedura przygotowania części powyższego zakresu realizacji do dofinansowania z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 dla projektu pn. **Miejskie Centrum Integracji Transportu Szczakowa w Jaworznie**

Kwiecień: Projektant wykonał dokumentację w zakresie ul. Jagiellońskiej i kontynuuje prace projektowe w zakresie ulicy Kolejarzy.

Maj-Czerwiec: trwają prace projektowe ul. Kolejarzy i ul. Bukowskiej.

Lipiec-Sierpień-Wrzesień: trwa procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

Październik-Listopad: trwa procedura pozyskania środków z funduszy europejskich.

Grudzień: 30 grudnia 2024 r. Zarząd Województwa Śląskiego podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania na realizację inwestycji związanych z realizacją projektu pn. **Miejskie Centrum Integracji Transportu Szczakowa w Jaworznie**. Trwają przygotowania do podpisania umowy o dofinansowanie.

ROK 2025

Styczeń: rozpoczęto procedurę aktualizacji i koordynacji dokumentacji projektowych związanych z budową MCIT Szczakowa oraz procedowano przygotowania do podpisania umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia.

Luty: zlecono wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej firmie DROCAD z Tychów.

Marzec-Kwiecień: Kontynuowano prace nad opisem przedmiotu zamówienia do dokumentacji przetargowej na wykonanie robót budowlanych. Przeprowadzono kolejne konsultacje z wykonawcą dokumentacji projektowej, któremu zlecono wykonanie rysunków aktualizacyjnych do dokumentacji przetargowej.

Maj: przygotowywano wniosek na przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane wraz z sporządzeniem wzoru umowy. Prowadzono konsultacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia.

Czerwiec: przygotowano wzór umowy do wniosku oraz komplet dokumentacji do przeprowadzenia postępowania przetargowego, przekazanie wniosku wraz z kompletem załączników zostanie przekazane do Wydziału Zamówień Publicznych i Umów do dnia 10 lipca 2025 r.

			Lipiec: przygotowano dokumentację przetargową i ogłoszono przetarg na platformie elektronicznej, termin składania ofert wyznaczono na dzień 19 sierpnia 2025 (zmiana z dnia 7 sierpnia 2025 r.) Odpowiadano na pytania zadawane przez firmy zainteresowane złożeniem oferty. Projektant: ROADPRO / DROCAD
4	MCIT- Jaworznicki Rower Miejski	2025	Zadanie zakończone, w trakcie eksploatacji Opis zadania: zadanie polega na bieżącej eksploatacji Systemu Rowerowego jaki został wdrożony w roku 2023. Przygotowanie do nowego sezonu 2024 roku. ROK 2024 Trwały bieżące przeglądy i naprawy rowerów eksploatowanych w mieście oraz przeglądy rowerów wynajętych długoterminowo. Zakończono sezon 2024. ROK 2025 Nowy sezon rowerowy z operatorem JAVELO i MZDIM Jaworzno (wynajem, serwis rowerowy jest realizowany zgodnie z założeniami). Wykonawca: JAVELO Budżet zadania: 20 000,00 zł
5	Budowa Obwodnicy Północnej Miasta – ul. Nowoszczakowska wraz z ul. Szczakowską	2023-2026	Zadanie w trakcie realizacji. Opis zadania: przedłużenie obwodnicy północnej, budowa ronda i budowa nowej drogi do ul. Upadowej wraz z przebudową ulicy Szczakowskiej od ul. Chropaczówka do ul. Grunwaldzkiej na podstawie projektu i decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Projekty budowlane i uzyskane decyzje zostały opracowane przez biura projektowe RODES z Katowic (ul. Szczakowska) i DROCAD Sp. z o.o. z Tychów (nowa droga ul. Nowoszczakowska). Styczeń-Kwiecień: kontynuowano przygotowywanie dokumentacji do złożenia wniosku do przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Maj-Czerwiec: ogłoszono postępowanie przetargowe, otwarcie ofert zaplanowano na dzień 14-07-2023 roku. Lipiec-Sierpień: przetarg na wybór wykonawcy został unieważniony z uwagi na oferty przewyższające wysokość środków budżetowych zaplanowanych na to zadanie. Rozpoczęto nową procedurę przetargową. Wrzesień-Październik: przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy robót budowlanych i wyłoniono wykonawcę firmę REMBUD Władysław Leśko z Trzebini. Umowę podpisano 31-10-2023 r. Wykonawca przystąpił do prac przygotowawczych, termin umowny wykonania robót wyznaczono na dzień 20-11-2025 r. Listopad-Grudzień: prowadzono roboty wyburzeniowe przy ul. Upadowej oraz przystąpiono do usuwania drzew. Rozpoczęto również prace uzdatniające podłoża gruntowego w pasie drogowym. ROK 2024 Styczeń: Uzdatnianie podłoża: kontynuowano prace przy uzdatnianiu podłoża gruntowego na ul. Upadowej. Aktualnie wykonywane są wiercenia otworów pod iniekcje gruntowe. Wycinka zieleni: kontynuowano prace przy wycince drzewostanu na obszarze pas drogowego ulicy Nowoszczakowskiej. Większość obszaru gminnego na odcinku od ul. Upadowa do projektowanego ronda została wycięta. Trwa zwózka drewna. Prace ziemne przy budowie drogi: na wyciętym obszarze rozpoczęto prace niwelacyjne oraz przemieszczenia mas ziemnych w celu dostosowania do rzędnych projektowanego koryta. Luty: zakończono prace przy wycince drzew. Trwają prace przy zrąbkowaniu gałęzi oraz usuwaniu karpin. Marzec: prowadzono prace przy budowie kanalizacji deszczowej, w tym kolektora głównego oraz przykanalików

		do wpustów deszczowych na odcinku w kierunku projektowanego ronda. Odbyło się otwarcie ofert w sprawie wyłonienia wykonawcy na budowę II Etapu odcinka ul. Nowoszczakowskiej. Kwiecień: trwa procedura dotycząca wyłonienia wykonawcy II Etapu odcinka ul. Nowoszczakowskiej. Wykonano przejścia wodociągu w rejonie skrzyżowania z ul. Upadową. Trwają prace przy budowie kanalizacji deszczowej oraz prace niwelacyjne pod koryto ul. Nowoszczakowskiej na odcinku 1+000 km do ul. Upadowej. Maj-Czerwiec: trwa procedura wyłonienia wykonawcy na budowę ulicy Nowoszczakowskiej. Kontynuowane są prace przy przebudowie sieci elektroenergetycznej oraz przy budowie kanalizacji deszczowej w kierunku projektowanego zbiornika retencyjnego. Układane są krawężniki na ul. Nowoszczakowskiej, kontynuowane są prace wiertnicze i iniekcyjne przy wykonaniu bariery ograniczającej rozprzestrzenianie się materiału uzdatniającego. Rozpoczęto prace przy wykonaniu drenażu odwadniającego pod jezdnią w rejonie projektowanego ronda. Układane są obrzeża betonowe ciągu pieszo-rowerowego biegnącego równolegle do nowej jezdni. Formowane są skarpy oraz teren w obrębie pasa drogowego, wykonywane są zjazdy przy ul. Upadowej. Lipiec: trwa procedura wyłonienia wykonawcy na budowę ul. Nowoszczakowskiej, w rejonie projektowanego ronda trwają prace polegające na: przebudowie i przełączeniu sieci energetyczne SN, przebudowie sieci wodociągowej i gazowej, budowie kanalizacji deszczowej. Wzdłuż ul. Nowoszczakowskiej wykonano prace przy układaniu obrzeży betonowych ciągu pieszo-rowerowego. Wykonano asfaltowanie nawierzchni, trwają prace przy formowaniu skarp oraz terenu w obrębie pasa drogowego, trwają prace przy budowie kanalizacji teletechnicznej, trwają prace przy budowie zasilania oświetlenia, trwają prace przy budowie sygnalizacji świetlnej w rejonie skrzyżowania ul. Nowoszczakowskiej z ul. Upadową. Sierpień-Wrzesień: trwają prace przy budowie kanalizacji deszczowej w rejonie ronda oraz prace przy zabezpieczeniu istniejącego kanału tłoczego kanalizacji sanitarnej. Przygotowano teren ronda do wykonania nawierzchni asfaltowych. Wykonano odcinkowe połączenie sieci gazowej. Rozpoczęto prace przy budowie kanalizacji deszczowej w ul. Upadowej oraz prace związane z budową zasilania słupów oświetleniowych przy Nowoszczakowskiej. Zakończono procedurę wyboru wykonawcy drugiego odcinka Nowoszczakowskiej. Konsorcjum Firm GAMA Sp. z o.o., ECC PAX Sp. z o.o. oraz ECO PROJEKT Janusz Orłowski, podpisanie umowy z Gminą Jaworzno zaplanowano na dzień 4-10-2024 roku. Termin zakończenia zadania wyznaczono na dzień 30-09-2026 roku a wartość kontraktu to 28 849 000 zł. Październik: Etap I REMBUD - Rondo, Upadowa, Szczakowska – trwają prace przy korytowaniu na ul. Upadowej oraz przy wykonaniu dolnych warstw podbudowy. Ponadto wykonawca realizuje wykonanie tzw. materaca z geosiatki. W ul. Upadowej trwają również prace przy budowie kanalizacji deszczowej. Budowa ronda – trwają prace przy wykonywaniu podbudowy na odejściu w kierunku ul. Chropaczówka, m.inn. układanie krawężników, przebudowa sieci gazowej i zabezpieczenie rurociągu tłoczego. Etap II GAMA - (odcinek II od ul. Upadowej do ul. Katowickiej) rozpoczęto organizowanie terenu budowy, roboty niwelacyjne, korytowanie i transport materiałów do budowy obiektów inżynierskich. Listopad: Etap I REMBUD - Rondo, Upadowa, Szczakowska – trwają prace przy budowie zbiornika retencyjnego. Po zmianie organizacji ruchu w rejonie nowego ronda, trwają prace przy budowie sieci wodociągowej, korytowaniu oraz wykonywaniu podbudowy dróg. Wykonano prace przygotowawcze przy budowie infrastruktury podziemnej na ul. Upadowej. Trwają prace przy układaniu krawężników oraz układaniu warstw podbudowy z kruszyw. Etap II GAMA - (odcinek II od ul. Upadowej do ul. Katowickiej) – trwają prace przy budowie kanalizacji deszczowej oraz przełączenia sieci wodociągowej. Rozpoczęto budowę obiektów inżynierskich (tunel pieszo-
--	--	---

		rowerowy). Grudzień: Etap I REMBUD – 1. Trwają prace przy budowie zbiornika tj. zgrzewanie membrany, zabudowa wlotu i wylotu. 2. Kontynuacja prac przy budowie sieci wodociągowej tj. płukanie i dezynfekcja przed przełączeniem. 3. Przełączeni gazociągu w ul. Chropaczówka. 4. Kontynuacja prac dot. budowy kanału technicznego i budowy sieci teletechnicznych. 5. Trwają prace dotyczące budowy parkingu przy ul. Upadowej i układanie krawężników. Etap II GAMA – 1. Trwają prace przy budowie kanalizacji deszczowej. 2. Prace dotyczące montażu konstrukcji przejazdu rowerowego (tunel). 3. Trwają wytyczenia geodezyjne pod odwierty do wzmocnienia gruntu. ROK 2025 Styczeń: Etap I REMBUD - 1. Kontynuacja prac przy budowie sieci wodociągowej. 2. Prowadzono prace przy budowie ekranów akustycznych. 3. Kontynuacja prac dot. budowy kanału technicznego i budowy sieci teletechnicznych. 4. Kontynuowano prace dotyczące budowy parkingu przy ul. Upadowej i układanie krawężniki i chodniki. Etap II GAMA - 1. Zakończono montaż konstrukcji obiektów inżynierskich. 2. Kontynuacja prac polegających na dokonaniu zasypki inżynierskiej obiektów mostowych. 3. Kontynuowano prace przy budowie kanalizacji deszczowej. 4. Kontynuowano prace dot. wzmocniania gruntu. 5. Trwają prace dotyczące ułożenia kabla zasilającego latarnie wzdłuż ścieżki rowerowej. Luty: Etap I REMBUD – 1. zakończono prace związane z budową kanału technologicznego (Netia); 2. trwają prace przy budowie ekranów akustycznych oraz prace ziemne, niwelacyjne po wykonaniu ekranów wzdłuż ul. Nowoszczakowskiej; 3. prowadzone są prace przybudowie okablowania oświetlenia ulicznego wokół ronda. Etap II GAMA – 1. trwają prace przy budowie obiektów inżynierskich – wykonano zbrojenie wieńców obiektów mostowych oraz drenaże; 2. na całej projektowanej długości jezdni wykonano wzmocnienie w postaci geomateraca oraz warstw konstrukcyjnych z kruszywa; 3. wykorytowano lewoskręt z ul. Grunwaldzkiej na ul. Nowoszczakowską; 4. rozpoczęto przewierty pod budowę kanalizacji kablowej sygnalizacji świetlnych. Marzec: Etap I REMBUD – 1. w związku z poprawą warunków atmosferycznych wznowiono prace brukarskie; budowa wodociągu – przełączono wodociąg w okolicy ronda; 2. przystąpiono do wykonania odcinka kanalizacji deszczowej, który kolidował z magistralą wodociągową przed połączeniem; 3. przystąpiono do wykonania odcinka przebudowywanej sieci teletechnicznej operatora Orange, który kolidował z magistralą wodociągową; 4. trwają prace przy budowie wypełnień ekranów akustycznych; 5. kontynuowano prace w branży teletechnicznej operatora Netia w zakresie przepięcia do docelowego kanału. Etap II GAMA – 1. zakończono prace przy budowie obiektów inżynierskich; 2. na całej projektowanej długości jezdni wykonano wzmocnienie w postaci geomateraca z siatki oraz warstw konstrukcyjnych z kruszywa; 3. wykorytowano lewoskręt z ul. Grunwaldzkiej na ul. Nowoszczakowską; 4. rozpoczęto przewierty pod budowę kanalizacji kablowej sygnalizacji świetlnych; 5. trwa budowa korpusu drogowego; 6. wykonano zatłaczanie wszystkich odwiertów do wzmocnienia podłoża. Kwiecień: Etap I REMBUD – wykonywano prace przy budowie wodociągu i sieci elektroenergetycznej średniego napięcia (SN), wykonywaniu podbudowy ciągu pieszo-rowerowego przy ulicy Upadowej. Ponadto wykonywano prace kanalizacyjne związane z przepięciem, kanalizacji deszczowej w rejonie ronda, betonowaniu zatoki autobusowej - rondo-, kontynuowano wykonywanie warstw podbudowy i prace brukarskie w rejonie ulic Miodowej, Prostej i Szczakowskiej od strony ronda. Budowa ekranów akustycznych w obszarze ronda. Etap II GAMA – zakończono prace przy wykonaniu przewiertów pod budowę kanału technicznego oraz
--	--	--

		przepustów pod oświetlenie uliczne. Trwają prace przy wykonywaniu kanalizacji kablowej pod sygnalizację świetlną oraz prace brukarskie związane z układaniem krawężników oraz budowie ścieżki rowerowej. Maj: Etap I REMBUD – nadal trwały prace przy budowie wodociągu oraz przebiegiem sieci średniego napięcia, kontynuowano prace drogowe na ul. Upadowej. Kontynuowano montaż ekranów akustycznych w rejonie nowego ronda. Prowadzono prace brukarskie, układanie krawężników, obrzeży etc. oraz roboty związane z układaniem warstw bitumicznych na drogach dochodzących do ronda na ul. Miodowej, Prostej, Szczakowskiej, Chropaczówka oraz prace związane z budową ciągów pieszych i rowerowych w rejonie ul. Szczakowskiej i starodroża. Etap II GAMA – dokonano wymiany wadliwej stabilizacji na prawo i lewostronnie. Układano obrzeża przy ścieżce rowerowej wzdłuż drogi w obszarze leśnym. Wykonywano warstwy podbudowy przy przejściach podziemnych, kontynuacja budowy ekranów akustycznych. Czerwiec: Etap I REMBUD – zakończono układanie krawężników w rejonie skrzyżowania Upadowa-Szczakowska, wykonano górną podbudowę jezdni na ul. Upadowej, kontynuowano prace brukarskie na ulicach Miodowa, Prosta, Chropaczówka, Upadowa, Szczakowska. Wykonywano warstwę ścieralną chodników i ścieżek rowerowych w rejonie ronda oraz Upadowej wraz z miejscami postojowymi oraz ulicy Nowoszczakowskiej. Etap II GAMA – zabudowano słupy do ekranów dźwiękoszczelnych, zabudowano obrzeża na ścieżkach rowerowych, wykonano warstwę stabilizacyjną na ścieżkach rowerowych, wykonano obsypki ziemią i wstępne humusowanie na całym zakresie, trwają roboty w zakresie prac ziemnych i podbudowy ul. Puszkina. Lipiec: Etap I REMBUD – wykonano oznakowanie poziome w rejonie ronda ul. Nowoszczakowska; zakończono prace brukarskie ulic w rejonie ronda przy ul. Nowoszczakowskiej, Miodowej, Chropaczówka, Szczakowska, starodroże; frezowano nawierzchnię ul. Szczakowskiej od skrzyżowania z ul. Upadowa do ronda; wznowiono prace związane z wykonaniem ekranów akustycznych przy rondzie; rozpoczęto prace przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej w ul. Szczakowskiej; wykonywano korytowanie, podbudowę i krawężniki zatoki postojowej w miejscu zlikwidowanego przystanku autobusowego. Etap II GAMA – kontynuowano montaż ekranów akustycznych wzdłuż ul. Nowoszczakowskiej; wykonywano prace związane z podbudową na ścieżkach rowerowych na całym zakresie inwestycji; kontynuowano prace związane z wykonaniem zieleńców. Wykonawca: REMBUD Władysław Leśko z Trzebini (odcinek I) Konsorcjum Firm: GAMA Sp. z o.o., ECC PAX Sp. z o.o. oraz ECO PROJEKT Janusz Orłowski (odcinek II) Budżet zadania: 44 157 000,00 zł (etap I); 28 849 000 zł (etap II)
6	Program zazielenia śródmiejskich-zwiększenie zieleni miejskiej oraz stref wypoczynku. Utworzenie strefy wypoczynku w rejonie nowo powstałego łącznika drogowego pomiędzy ul. Mieszka I a ul. Kolejową wraz z uzyskaniem dostępności terenu na podstawie opracowanego programu funkcjonalno-użytkowego wraz z wykonaniem wskazanych	2022-2025 Zadanie trakcie realizacji. W wyniku postępowania przetargowego wybrano wykonawcę robót. Październik: w dniu 12-10-2022 podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie projektu i robót budowlanych. Wykonawca przystąpił do sporządzenia dokumentacji projektowej. Listopad: trwa sporządzanie dokumentacji projektowej oraz pozyskiwanie niezbędnych decyzji i pozwoleń niezbędnych do realizacji inwestycji. Grudzień: trwa projektowanie i uzgadnianie szczegółów z przyszłym zarządcą. Rok 2023

	robót inżynierskich		Styczeń: wykonawca prowadzi prace projektowe. Projekt nasadzeń i zagospodarowania uzgodniony został z przyszłym zarządcą. Luty-Kwiecień: wykonawca przekazał dokumentację projektową, po czym przejął teren budowy. W najbliższym czasie rozpoczną się prace budowlane. Maj-Czerwiec: nadal trwają prace przygotowawcze do rozpoczęcia rozbiórki istniejącego w terenie budynku magazynowego. Lipiec-Sierpień: nadal trwają prace przygotowawcze do rozpoczęcia rozbiórki istniejącego w terenie budynku magazynowego, wykonawca złożył do akceptacji umowy z podwykonawcą, który ma wykonać prace wyburzeniowe. Wrzesień-Październik: przeprowadzono roboty wyburzeniowe nieużytkowanego budynku magazynowego. Listopad-Grudzień: uporządkowano teren budowy, rozpoczęto roboty ziemne oraz prace związane z budową kanalizacji deszczowej w ul. Mieszka I. ROK 2024 Styczeń-Marzec: przeprowadzono postępowanie przetargowe, w którym zawarte zostały roboty rozszerzające zakres zadania o konieczne prace odwadniające. Kwiecień: kontynuowane są prace budowlane. Maj-Czerwiec: wystąpiono o wydanie decyzji ZRID koniecznej do kontynuowania robót w rozszerzonym zakresie. Lipiec: oczekiwanie na wydanie decyzji ZRID. Sierpień-Wrzesień-Październik-Listopad: nadal oczekiwano na wydanie decyzji ZRID umożliwiającej kontynuowanie robót budowlanych. Grudzień: na żądanie organu architektoniczno-budowlanego uzupełniono wniosek do wydania ZRID w zakresie dokumentacji projektowej. ROK 2025 Styczeń-Luty: w dalszym ciągu procedura administracyjna dot. decyzji ZRID. Marzec: zakończono procedurę uzyskiwania decyzji ZRID, Wojewoda wydał decyzję a wykonawca kontynuuje prace budowlane. Kwiecień: wykonawca zwrócił się z wnioskiem o aneks terminowy do dnia 30-10-2025 r. Umowa zostanie przedłużona ze względu na przestój w pracach wynikający z formalności nie leżących po stronie wykonawcy. Maj: Aneksowano termin umowy do 30 października 2025 roku. Czerwiec: po spełnieniu formalności dotyczących decyzji ZRID Wykonawca przystąpił do robót ziemnych i wykonywał prace niwelacyjne i formowanie powierzchni do zagospodarowania zielenią. Lipiec: kontynuowano prace ziemne oraz związane z budową kanalizacji deszczowej; wykonano utwardzenie kruszywem drogi dojazdowej do zbiornika gromadzącego wodę deszczową. Wykonawca robót: GAMA Sp. z o.o. z Jaworzna Budżet zadania: 1 291 500,00 zł
7	„Budowa ronda z ulicą Olszewskiego, zjazdu z estakady na DK79 w Byczynie – poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach/zjazdach na DK79 w Jaworznie”	2025-2026	Zadanie w trakcie realizacji. Opis zadania: Część pierwsza: 1. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na: a) zmianie geometrii skrzyżowania ul. Jana Pawła II z ul. Olszewskiego; b) budowie chodnika przy ul. Krakowskiej wzdłuż DK79. 2. Wykonanie robót budowlanych na istniejącym obiekcie inżynierskim w ciągu DK 79 polegających na:

		a) przebudowie i nadbudowie ekranów dźwiękochłonnych na obiekcie inżynierskim; b) wykonaniu nakładek dźwiękochłonnych na urządzeniach dylatacyjnych istniejącego obiektu inżynierskiego. 3. Wykonanie robót budowlanych polegających na dokończeniu robót związanych z przebudową DK 79, w tym: zakres zamówienia objętego prawem opcji (część opcjonalna) obejmuje: Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie starodroża byłego przebiegu DK 79 ul. Krakowskiej wraz z przebudową skrzyżowania ulic Abstorskich i Gwardzistów w Jaworznie oraz Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Krakowskiej w ciągu DK 79 Część druga: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu drogi rowerowej wzdłuż DK 79 przy ul. Krakowskiej od skrzyżowania z ul. Hallera do skrzyżowania z ul. Karwety. Styczeń: 31-01-2025 ogłoszono procedurę przetargową w trybie podstawowym na wybór wykonawcy robót budowlanych, termin składania ofert ustalona na dzień 20-02-2025. Luty - Marzec: w postępowaniu złożono 9 ofert na wykonie robót budowlanych. Trwa procedura weryfikacji i wyboru najkorzystniejszej oferty. Kwiecień: wybrano wykonawcę robót budowlanych (Eurovia Polska SA) i podpisano umowę. Rozpoczęto projektowanie ronda na skrzyżowaniu ul. Olszewskiego i Św. Jana Pawła II. W drugiej połowie maja planowanie jest rozpoczęcie robót asfaltowych na zjazdach i skrzyżowania przy ul. Krakowskiej w rejonie estakady w Byczynie. Maj: wykonano nawierzchnie ścieralne na części zjazdów z DK79. Kontynuowano prace projektowe dotyczące budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Olszewskiego i Św. Jana Pawła II oraz chodnika pomiędzy ul. Barana do ul. Olszynowej. Czerwiec: wykonywano prace związane ze zmianą tymczasowej organizacji ruchu (wyłączenie estakady), przeprowadzono niezbędne remonty starodroża, wykonano tymczasowe chodniki dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ulicą Nauczycielską. W dniu 2 lipca br. nastąpi zamknięcie estakady w celu wykonania robót. Kontynuowano prace projektowe. Lipiec: kontynuowano prace związane z montażem nakładek wygłuszających na urządzeniach dylatacyjnych estakady. Zdemontowano ekrany akustyczne, które zostaną uzupełnione o zwieńczenia wygłuszające. Wykonawca robót: EUROVIA POLSKA SA z Wrocławia Budżet zadania: 9 951 997,86 zł
8	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Jaworzna – Faza VII	Zadanie zakończone Opis zadania: zadanie złożone jest z 3 równoległych inwestycji: 1) Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków oraz sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu Cezarówka Dolna w Jaworznie”, realizowana na podstawie dokumentacji projektowej zleconej przez Wodociągi Jaworzno. Inwestycja realizowana jest przez firmę Karpala Instalacje Cianowice. 2) „Modernizacja ujęcia wód podziemnych „Dobra” realizowana w trybie zaprojektuj i zbuduj. Inwestycja realizowana jest przez firmę WOFIL Robert Muszański z Krynicy Zdroju. 3) „Przebudowa i modernizacja (rozbudowa) pompowni ścieków Łubowiec wraz z rozbudową i przebudową sieci kanalizacji” realizowana na podstawie dokumentacji projektowej zleconej przez Wodociągi Jaworzno. Inwestycja realizowana jest przez firmę PBM Tolos Żory. ROK 2024

		Styczeń: Inwestycja 1: Realizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami ul. Cezarówka Dolna – ul. Bratków. Inwestycja 2: Realizacja robót budowlanych i elektrycznych Stacji Uzdatniania Wody. Inwestycja 3: Realizacja kolektora DN 700 wzdłuż ul. Wybickiego. Luty-Marzec: realizowano roboty budowlane zgodnie z harmonogramem. Kwiecień: Inwestycja 3: ukończono kolektor wzdłuż ul. Wybickiego; Inwestycja 2: ukończono budowę przyłączy oraz sieci wod-kan w ulicach Cezarówka i Bratków. Inwestycja 1: kontynuowano budowę Stacji Uzdatniania Wody. Maj-Czerwiec: trwa realizacja robót na Stacji Uzdatniania Wody na Dobrej oraz prace odtworzeniowe nawierzchni ul. Cezarówka i Bratków. Lipiec: Inwestycja 1: trwają roboty odtworzeniowe. Inwestycja 2: montaż i rozruchy elementów Stacji Uzdatniania Wody. Inwestycja 3: roboty odtworzeniowe. Sierpień-Wrzesień: Inwestycja 1: trwają roboty odtworzeniowe. Inwestycja 2: montaż i rozruchy elementów Stacji Uzdatniania Wody. Inwestycja 3: rozbudowa technologii pompowni. Październik: Inwestycja 1: kontynuowano roboty odtworzeniowe. Inwestycja 2: dostawy urządzeń technologicznych niezbędnych do funkcjonowania Stacji Uzdatniania Wody. Inwestycja 3: przygotowania do fazy testowej technologii przepompowni ścieków na Łubowcu. Listopad: Inwestycja 1: kontynuowano roboty odtworzeniowe. Inwestycja 2: kontynuowano dostawy urządzeń technologicznych niezbędnych do funkcjonowania Stacji Uzdatniania Wody. Inwestycja 3: rozpoczęto testy funkcjonowania przepompowni ścieków. Grudzień: Inwestycja 1: zakończono roboty odtworzeniowe, przygotowano dokumentację powykonawczą. Inwestycja 2: rozpoczęto fazę testów nowej Stacji Uzdatniania Wody. Inwestycja 3: kontynuowano testy funkcjonowania przepompowni ścieków. ROK 2025 Styczeń: Inwestycja 1: trwało przygotowanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej i projektu powykonawczego wybudowanej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Inwestycja 2: trwało przygotowanie dokumentów rozruchowych Stacji Uzdatniania Wody. Inwestycja 3: trwało przygotowanie dokumentów rozruchowych przepompowni ścieków. Luty: Inwestycja 1: kontynuowano przygotowania dokumentacji odbiorowej. Inwestycja 2: prowadzono przygotowania do rozruchów końcowych Stacji Uzdatniania Wody. Inwestycja 3: wykonywano prace odtworzeniowe nawierzchni i chodników na ulicy Wybickiego.
--	--	--

			Marzec: Inwestycja 1: trwa weryfikacja dokumentacji powykonawczej. Inwestycja 2: trwają odbiory końcowe Stacji Uzdatniania Wody przez służby sanitarne i Straż Pożarną. Inwestycja 3: trwają procedury uzgodnieniowe z MZDiM Jaworzno. Kwiecień: Inwestycja 1: trwają końcowe poprawki związane z odtwarzaniem nawierzchni dróg i chodników naruszonych w trakcie robót kanalizacyjnych. Inwestycja 2: trwa procedura odbiorowa Urzędu Dozoru Technicznego urządzeń stacji uzdatniania wody. Inwestycja 3: zgłoszono zakończenie robót przy budowie przepompowni ścieków Łubowiec. Maj: Inwestycja 1: zakończono budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Cezarówce. Trwa przygotowanie dokumentów powykonawczych. Inwestycja 2: zakończono budowę ujęcia wody w Dobrej, uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu. Inwestycja 3: zakończono modernizację przepompowni ścieków wraz z kolektorem i zbiornikiem retencyjnym. Wykonane inwestycje zostaną przekazane w utrzymanie do Wodociągów Jaworzno. Trwa przygotowanie dokumentów formalno-prawnych. Czerwiec: Inwestycja 1, Inwestycja 2, Inwestycja 3: uzyskano pozwolenie na użytkowanie wybudowanych obiektów tj. sieci kanalizacji wodociągowej i kanalizacyjnej na Cezarówce, ujęcie wody w Dobrej oraz przebudowano przepompownie ścieków w os. Łubowiec. Zadanie zakończono i rozliczono dofinansowanie. Realizacja: Wodociągi Jaworzno Koordynacja: Wydział Inwestycji Miejskich Budżet zadania: 9 377 669,00 zł
9	Jaworznicki Obszar Gospodarczy – rozwój strategicznej strefy przemysłowej miasta Jaworzna – infrastruktura wod-kan i gospodarka wodami deszczowymi	2024-2027	Zadanie w trakcie realizacji Opis zadania: zadanie złożone jest z 5 równoległych inwestycji realizowanych w trybie zaprojektuj i wybuduj: Inwestycja 1 Zaprojektowanie i budowa systemu kanalizacji deszczowej i odwodnienia terenu JOG , realizowane przez firmę MODERATO Sp. z o.o. z Oświęcimia. Inwestycja 2 Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Energetyków – zbiornik retencyjny, realizowane przez firmę MODERATO Sp. z o.o. z Oświęcimia. Sierpień-Wrzesień: przekazano teren budowy wykonawcą. Inwestycja 3 Zaprojektowanie i przebudowa/modernizacja przepompowni Siłownia II przy ul. Dobrej Energii w Jaworznie, realizowane przez firmę IBG Instalbud Sp. z o.o. z Rzeszowa. Inwestycja 4 Zaprojektowanie i budowa stacji uzdatniania wody Jan Kanty, realizowane przez firmę WOFIL Robert Muszański z Krynicy Zdroju. Inwestycja 5 Zaprojektowanie i budowa sieci wod-kan na terenie JOG, realizowane przez konsorcjum firm DAMEKS Damian Turczyński z Imielina oraz AMP Anna Proksa z Jaworzna. ROK 2024 Styczeń-Marzec: prowadzono prace koncepcyjne i projektowe z podziałem na 5 zadań inwestycyjnych. Realizacja w formule „zaprojektuj i zbuduj”. Kwiecień: kontynuowano prace projektowe dla wszystkich zaplanowanych zadań. Maj-Czerwiec: kontynuowano prace projektowe dla wszystkich zaplanowanych zadań.

		Lipiec: kontynuowano prace projektowe dla wszystkich zaplanowanych zadań. Sierpień-Wrzesień: przekazano teren budowy dla zadań nr 2 i 3. Kontynuowano prace projektowe dla zadań nr 1, 4 i 5. Październik: przygotowano teren budowy dla I etapu budowy Inwestycji nr 1 – budowa kanału centralnego. Listopad: trwała realizacja robót na zadaniach 1; 2 i 3. Grudzień: w okresie zimowym w miarę możliwości prowadzono roboty na zadaniach od 1 – 3. Na zadaniu 5. przekazano teren budowy firmie DAMEKS i AMP. Wykonawcy rozpoczęli prace przygotowawcze. ROK 2025 Styczeń-Luty: Inwestycja 1 Zaprojektowanie i budowa systemu kanalizacji deszczowej i odwodnienia terenu JOG - kontynuowano budowę sieci kanalizacji deszczowej. Inwestycja 2 Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Energetyków – zbiornik retencyjny - prowadzono dostawy materiałów budowlanych i montażowych. Inwestycja 3 Zaprojektowanie i przebudowa/modernizacja przepompowni Siłownia II przy ul. Dobrej Energii w Jaworznie - prowadzono dostawy urządzeń technologicznych. Inwestycja 4 Zaprojektowanie i budowa stacji uzdatniania wody Jan Kanty – trwały roboty związane z umacnianiem podłoża. Inwestycja 5 Zaprojektowanie i budowa sieci wod-kan na terenie JOG – prowadzono budowę sieci wodociągowej DN225 i DN160. Marzec – Kwiecień: kontynuowano roboty budowlano-inżynierskie na 5 inwestycjach wchodzących w skład zad. Inwestycja 1 Zaprojektowanie i budowa systemu kanalizacji deszczowej i odwodnienia terenu JOG - kontynuowano budowę sieci kanalizacji deszczowej. Inwestycja 2 Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Energetyków – zbiornik retencyjny - trwa przygotowanie terenu do budowy kanalizacji ogólnospławnej oraz rozpoczęto prace budowlano-inżynierskie. Inwestycja 3 Zaprojektowanie i przebudowa/modernizacja przepompowni Siłownia II przy ul. Dobrej Energii w Jaworznie - prowadzono dostawy urządzeń technologicznych wraz z testowaniem wstępnym. Inwestycja 4 Zaprojektowanie i budowa stacji uzdatniania wody Jan Kanty – trwały roboty związane z betonowaniem podłoża pod technologię SUW. Inwestycja 5 Zaprojektowanie i budowa sieci wod-kan na terenie JOG – kontynuowano budowę sieci wod-kan. Maj: Inwestycja 1 Zaprojektowanie i budowa systemu kanalizacji deszczowej i odwodnienia terenu JOG - kontynuowano budowę sieci kanalizacji deszczowej. Trwa procedura przejęcia działek od Lasów Państwowych przy zbiorniku retencyjnym. Inwestycja 2 Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Energetyków – zbiornik retencyjny - kontynuowano roboty dotyczące kanalizacji ogólnospławnej w szczególności zabudowa komory zbiorczej na skrzyżowaniu DK79 i ulicy Energetyków. Przeprowadzono wstępne testy materiałów do zabudowy.. Inwestycja 3 Zaprojektowanie i przebudowa/modernizacja przepompowni Siłownia II przy ul. Dobrej Energii w Jaworznie - kontynuowano testy urządzeń technologicznych. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem Inwestycja 4 Zaprojektowanie i budowa stacji uzdatniania wody Jan Kanty – trwały roboty związane z betonowaniem podłoża pod technologię SUW. Zabezpieczono skarpy przed suwaniem oraz drzewostan przed uszkodzeniem.
--	--	--

		Inwestycja 5 Zaprojektowanie i budowa sieci wod-kan na terenie JOG – kontynuowano budowę sieci wodociągowej i sanitarnej. Trwa budowa komory przewiertowej przy węźle wodociągowym W1 (Velostrada). Czerwiec: Inwestycja 1 Zaprojektowanie i budowa systemu kanalizacji deszczowej i odwodnienia terenu JOG - wykonawca przygotowuje operat dendrologiczny w zakresie ustalonym w decyzji ZRID. Gmina Jaworzno przygotowała porozumienie z Lasami Państwowymi stosownie do zapisów decyzji ZRID. Inwestycja 2 Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Energetyków – zbiornik retencyjny - kontynuowano realizację budowy sieci kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż DK79 i w ul. Energetyków. Inwestycja 3 Zaprojektowanie i przebudowa/modernizacja przepompowni Siłownia II przy ul. Dobrej Energii w Jaworznie – procedowano dodatkowe uzgodnienia wymagane przez Tauron Dystrybucja. Inwestycja 4 Zaprojektowanie i budowa stacji uzdatniania wody Jan Kanty – trwały uzgodnienia ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń dotyczące przekładki kabla energetycznego. Zakończono roboty żelbetowe przy komorze wody surowej. Trwają prace szalunkowe i zbrojarskie pod budowę hali SUW. Inwestycja 5 Zaprojektowanie i budowa sieci wod-kan na terenie JOG – trwały prace w obrębie węzłów wod-kan W1, W2, W3, W16, W18, W19. Lipiec: Inwestycja 1 Zaprojektowanie i budowa systemu kanalizacji deszczowej i odwodnienia terenu JOG - kontynuowano przygotowanie operatu dendrologicznego w zakresie ustalonym w decyzji ZRID. Inwestycja 2 Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Energetyków – zbiornik retencyjny - kontynuowano realizację budowy sieci kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż DK79 i w ul. Energetyków. Inwestycja 3 Zaprojektowanie i przebudowa/modernizacja przepompowni Siłownia II przy ul. Dobrej Energii w Jaworznie – przystąpiono do regulacji linii technologicznej nr 1 w przepompowni. Inwestycja 4 Zaprojektowanie i budowa stacji uzdatniania wody Jan Kanty – rozpoczęto montaż konstrukcji stalowych hali SUW. Inwestycja 5 Zaprojektowanie i budowa sieci wod-kan na terenie JOG – trwały prace budowlano-montazowe przy ul. Wojska Polskiego. Budżet zadania: 2 176 993,00 zł
10	Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje - Jaworznicki Obszar Gospodarczy, w tym przygotowanie dokumentacji projektowej	2024-2027 Zadanie zakończone Opis zadania: zadanie polega na wykonaniu dokumentacji projektowej dla budowy Ulicy Nowodługoszyńskiej od ulicy Długoszyńskiej do Katowickiej oraz wykonaniu Programu Funkcjonalno-Użytkowego VELOSTRADY w rejonie Osiedla Stałego. ROK 2024 Styczeń-Marzec: przygotowano wnioski na przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór projektantów i złożono w Biurze Zamówień Publicznych. Przygotowano SWZ do ogłoszenia postępowania, które zaplanowano na kwiecień. Kwiecień: w postępowaniu złożono jedną ofertę (ABS Ochrona Środowiska). Z uwagi na konieczność zwiększenia zakresu rzeczowego zadania, postępowanie zostało unieważnione i będzie powtórzone. Maj-Czerwiec: wprowadzono zmiany do wniosku o powtórzenie przetargu w zakresie nowego odcinka Velostrady. Podpisano umowę na wykonie dokumentacji tj. Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy nowej drogi w rejonie Dąbrowy Narodowej od ul. Katowickiej do ul. Długoszyńskiej w raz droga rowerową do Długoszyna. Lipiec-Sierpień-Wrzesień: w zakresie Velostrady: przygotowano nowe postępowanie i przeprowadzono

			procedurę. W dniu 26-09-2024 roku złożono trzy oferty, które podlegają ocenie merytorycznej. W zakresie: nowej drogi, kontynuowano prace projektowe. Październik: w zakresie Velostrady – w dniu 28-10-2024 podpisano umowę z firma BALTRA sp. z o.o. na wykonanie Programu Funkcjonalno Użytkowego, prace projektowe zaplanowano na okres 5 miesięcy. Listopad: Projektanci firmy BALTRA Sp. z o.o. prowadzili konsultacje dotyczące zakresu Projektu Konceptyjnego VELOSTRADY. Konceptję wykonano i przekazano Zamawiającemu jako I część umowy. DROCAD Sp. z o.o. wykonała dokumentację projektową Program Funkcjonalno-Użytkowy dla budowy ulicy Nowodługoszyńskiej do ulicy Długoszyńskiej wraz z drogą rowerową od Długoszyzna i przekazała Zamawiającemu zgodnie w warunkami umowy. Grudzień: Firma BALTRA sp. z o.o. kontynuowała wykonywanie Programu Funkcjonalno Użytkowego, przeprowadzono spotkanie konsultujące zakres projektowy. Wykonano pierwszy etap dokumentacji tj. koncepcję przebiegu Velostrady. ROK 2025 Styczeń: Firma BALTRA sp. z o.o. kontynuowała wykonywanie dokumentacji. Trwały konsultacje dotyczące dalszego procedowania uzgodnień formalnych w tym, wskazania dotyczące decyzji ZDID dla Velostrady oraz rozpoznanie możliwości pozyskania terenu pod inwestycję. Luty: w lutym, po konsultacjach międzywydziałowych ustalono formułę projektową (13-02-2025 spotkanie on-line). W ramach prac projektowych wykonane zostaną dokumentacje PFU dla kilku odcinków drogi publicznej (Velostrady), która będzie możliwa do wykonania po wydaniu decyzji ZRID umożliwiającej pozyskanie terenu pod przyszłą inwestycję. Marzec-Kwiecień: Projektant przedstawił koncepcje podziału inwestycji na 4 etapy realizacyjne od konsultacji przez Zamawiającego i przez Zarządcę Dróg (MZDiM). Wprowadzano uwagi i kontynuowano prace projektowe. Termin wykonania dokumentacji wyznaczono na dzień 19 maja 2025 r. Maj: zakończono projektowanie 4 odcinków Velostrady. Trzy odcinki od ul. Jana Kantego Steczkowskiego do włączenia w projektowany układ drogowy na terenie JOG (okolice wiaduktu nad ul. Obrońców Września 1939 r.) oraz jeden jako kontynuacja Velostrady przez Os. Stałe do istniejącej drogi rowerowej w rejonie stacji benzynowej przy ul. Kalinowej i Katowickiej. Wykonawca: DROCAD sp. z o.o. (w zakresie PFU dla budowy ul. Nowodługoszyńskiej) BALTRA sp. z o.o. z Rębiechowa (w zakresie PFU dla Velostrady)
11	Zagospodarowanie skweru Św. Teresy przy ul. Długiej w ramach programu pn. „Program zazieleniń śródmiejskich. Zwiększenie powierzchni terenów zieleni miejskiej oraz stref odpoczynku”	2024-2025	Zadanie zakończone Opis zadania: w ramach zadania podjęto decyzję o kontynuowaniu rewitalizacji przestrzeni wokół skweru Św. Teresy w Dąbrowie Narodowej. ROK 2024 Styczeń-Marzec: Przygotowano dokumentację przetargową na wybór wykonawcy II etapu zagospodarowania. Kwiecień: podpisano umowę z wykonawcą, firma MEL-MAR z Jaworzna. Przekazano teren budowy. Maj-Czerwiec: prowadzono prace ziemne związane z oczyszczeniem i wyrównaniem terenu, przystąpiono do tyczenia alejek i zagospodarowaniem terenu. Lipiec: Wykonawca przystąpił do wykonania ogrodzenia terenu. Sierpień-Wrzesień: trwają prace związane z wykonaniem alejek parkowych, przygotowaniem terenu pod nasadzenia. Wykonano sieć oświetlenia ulicznego oraz monitoringu. Przygotowano fundament pod fontannę. Zamówiono elementy małej architektury. Październik: przedłużono realizację zadania do 30 listopada br., kontynuowano nasadzenia roślin i montaż małej architektury.

			Listopad: prowadzono prace budowlane i prace związane z zagospodarowaniem przestrzeni skweru. Grudzień: kontynuowano prace budowlane. Wykonawca prowadzi roboty w zwłocie do terminu umownego. ROK 2025 Styczeń-Luty-Marzec: kontynuowano prace budowlane. Wykonawca prowadzi roboty po upływie terminu umownego. Kwiecień: wykonawca zgłosił gotowość obiektu do odbioru końcowego. Maj: przeprowadzono odbiór końcowy inwestycji, obiekt przekazano zarządcy MZDiM w Jaworznie. Wykonawca: MEL-MAR z Jaworzna Budżet kontraktu: 872 400,00 zł
12	Prace konserwatorskie i budowlane w baraku – budynku magazynowym Muzeum Miasta Jaworzna	2024-2026	Zadanie w trakcie realizacji Opis zadania: zakresem zadania będzie odsłonięcie pierwotnej konstrukcji baraku, wykonanie nowego pokrycia dachowego, zabezpieczenie elementów drewnianych, uzupełnienie lub wymiana uszkodzonych elementów. Ponadto wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej obiektu. ROK 2024 Styczeń-Luty: rozpoczęto konsultacje z Muzeum Miasta Jaworzna w celu określenia zakresu rzeczowego zadania. Marzec: zlecono wykonanie projektu pracowni WEKTOR Usługi Techniczne w Budownictwie J. Gatermayer z terminem wykonania 15 kwietnia 2024 r. Kwiecień: trwają prace nad przygotowaniem postępowania przetargowego. Maj-Czerwiec: wystąpiono do Wydziału Urbanistyki i Architektury o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Po wydaniu decyzji, zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie robót budowlanych. Lipiec: trwa procedura uzupełnienia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Sierpień-Wrzesień: trwały prace związane z ogłoszeniem przetargu na roboty budowlane. Październik: otwarto oferty złożone w postępowaniu przetargowym, dwie firmy budowlane złożyły swoje oferty. Listopad: rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę inwestycji RISER Sp. z o.o. z Jaworzna. Grudzień: podpisano umowę z wykonawcą. Rozpoczęto prace przygotowawcze do dalszych etapów robót budowlanych. ROK 2025 Styczeń: trwa oczekiwanie na wydanie na wydanie decyzji pozwolenia na budowę, kontynuowane są prace przygotowawcze, w tym przeniesienie i zabezpieczenie eksponatów muzealnych zgromadzonych w magazynie. Luty: zdemontowano i zutylizowano płyty cementowo azbestowe z elewacji budynku; przeprowadzono przegląd techniczny konstrukcji obiektu. Marzec: trwają prace związane z uzyskaniem decyzji administracyjnych. Kwiecień: rozpoczęto roboty przygotowawcze. Maj: uzyskano wszelkie zgody i decyzję pozwolenia na budowę. Rozpoczęto roboty remontowe, w tym wymianę okładzin elewacyjnych i stolarki okiennej. Czerwiec: zamontowano drewnianą okładzinę elewacyjną, wymieniono pokrycie dachowe, zdemontowano ścianki wewnętrzne, przystąpiono do wylania betonowej posadzki obiektu.

			Lipiec: wykonano instalacje wodno-kanalizacyjne i elektryczne w obiekcie, wykonano ściany wewnętrzne, sufity podwieszane w pomieszczeniach, węzły sanitarne, zamontowano stolarkę okienną i drzwiową. Budżet zadania: 3 571 430,00 zł Kwota kontraktu: 3 490 000,00 zł Wykonawca: RISER Sp. z o.o. z Jaworzna
13	Poprawa efektywności energetycznej i budowa instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej w tym przygotowanie dokumentacji projektowej (zad. wieloletnie)	2024-2025	Zadanie w trakcie przygotowania Zadanie polega na przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz budowę instalacji fotowoltaicznej oraz przeprowadzenie termomodernizacji budynków administracji publicznej i obiektów kultury w Jaworznie. ROK 2024 Styczeń-Luty: trwają prace nad przygotowaniem wniosku na dofinansowanie przedsięwzięcia. Marzec-Kwiecień: kontynuowano prace nad przygotowaniem wniosku na dofinansowanie przedsięwzięcia. Maj-Czerwiec: przygotowano wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia do kolejnej edycji konkursu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Renowacja z gwarancją oszczędności”. Lipiec: ze względów regulaminowych zrezygnowano ze złożenia wniosku o dofinansowanie. Sierpień-Wrzesień: przekazano do realizacji audyty energetyczne i studia wykonalności instalacji fotowoltaicznej do Miejskiej Biblioteki Publicznej i Miejskiego Centrum Kultury i Sportu. Październik: przeanalizowano zakres realizacyjny robót termomodernizacyjnych dla budynku Teatru Sztuk przy ul. Mickiewicza 2. Listopad: prowadzono bieżące konsultacje trójstronne pomiędzy Archetti ATELier Kultury, Wydziałem Edukacji i Wydziałem Inwestycji Miejskich dotyczące określenia zakresu inwestycji. Grudzień: uzgadniano zakres termomodernizacji dla budynku Teatru Sztuk przy ul. Mickiewicza 2. ROK 2025 Styczeń: prowadzono konsultacje z Wydziałem Administracji UM Jaworzno w zakresie termomodernizacji biurów przy Placu Górników 5, Grunwaldzkiej 52 i Grunwaldzkiej 33. Luty: przeanalizowano możliwość poprawy systemu wentylacji mechanicznej budynku Klubu RELAX przy ulicy Szczakowskiej 35B. Marzec: analizowano możliwości zastosowania rekuperacji w systemie wentylacji mechanicznej w Teatrze Sztuk przy ul. Mickiewicza. Kwiecień: oceniano planowany zakres robót termomodernizacyjnych na strychu i w piwnicach budynku przy ulicy Grunwaldzkiej 52. Maj: rozpatrywano zawężenie zakresu rzeczowego realizacji dla Klubu RELAX. Gmina obecnie posiada dokumentację Program Funkcjonalno Użytkowy dla każdego z obiektów (11 obiektów administracji i kultury). Prowadzone są konsultacje z każdym z administratorów, co do niezbędnego zakresu planowanych inwestycji. Czerwiec-Lipiec: weryfikowano zakres zamierzenia do wykonania w Klubie REALX. Budżet zadania: 1 268 000,00 zł
14	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	2024-2025	Zadanie w trakcie realizacji Opis zadania:

nej w Jaworznie (PIS - 8 mln)	Przedmiotem zadania jest zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji budynków placówek oświatowych (PM nr 12, PM nr 14, PM nr 15, PM nr 27) oraz ochrony zdrowia (ZLO ul. Grunwaldzka 235, ZLO ul. Nosala 5, ZLO ul. Katowicka 59, ZLO ul. Wygoda 58) wraz z zabudową odnawialnych źródeł energii. Inwestycja dofinansowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 8 000 000 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2024 - 2025 ROK 2024 Styczeń-Luty: przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia postępowania przetargowego. Marzec: ogłoszenie postępowania przetargowego. Kwiecień: otwarto oferty złożone przez 5 firm i trwa ocena ofert wykonawców. Maj-Czerwiec: Podpisano umowę 6 czerwca 2024 r. z wykonawcą Wik-Wero Grażyna Mazur, trwają prace projektowe. Lipiec-Sierpień-Wrzesień: wykonano/przekazano dokumentację projektową. Wykonano wymianę instalacji c.o. w budynkach Przedszkola Miejskiego nr 14 i 15 wraz z robotami towarzyszącymi. Październik: trwa ocieplanie stropodachów w placówkach oświatowych. W placówkach ochrony zdrowia trwa wymiana stolarki okiennej. Listopad: kontynuowano wymianę stolarki okiennej w budynkach ZLO. W placówkach oświatowych zakończono ocieplanie stropodachów i rozpoczęto wymianę pokrycia dachów. Grudzień: W placówkach ZLO trwały prace związane z wymianą stolarki. W placówkach oświatowych prowadzono roboty związane z wymianą pokrycia dachów. ROK 2025 Styczeń: Placówki oświatowe – wykonano montaż nawietrzaków, zabudowano naświetla w Przedszkolach Miejskich (PM) Nr 12 i 27, wykonano obróbki blacharskie w PM Nr 14 i 15 związane z odnowieniem pokrycia dachu. Placówki zdrowia ZLO – kontynuowano wymianę stolarki okiennej, wymieniono pokrycie dachów na papę NRO, rozpoczęto montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku przy ul. Katowickiej. Luty: Placówki oświatowe – wymieniono stolarkę okienną i drzwiową; zamontowano instalację fotowoltaiczną w Przedszkolu Miejskim nr 14; trwa ocieplenie elewacji w Przedszkolu Miejskim 14; zamontowano budki lęgowe dla ptaków w ramach działań kompensujących. Placówki ochrony zdrowia ZLO – zakończono prace związane z obróbką wymienionej stolarki; ukończono montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku ZLO Katowicka i ZLO Wygoda. Marzec: Placówki oświatowe – trwa ocieplanie elewacji w Przedszkolu Miejskim nr 14 i Przedszkolu Miejskim nr 15; trwa montaż instalacji fotowoltaicznej w Przedszkolu Miejskim nr 15. Placówki ochrony zdrowia ZLO – trwają prace związane z obróbką wymienionej stolarki okiennej i drzwiowej; trwa ocieplanie elewacji w budynku na ul. Wygoda. Kwiecień: Placówki oświatowe – w Przedszkolu Miejskim nr 14 zakończono docieplanie elewacji budynku; w Przedszkolu Miejskim nr 15 dokończono docieplenie elewacji, zamontowano kratki wentylacyjne, orynnowanie oraz zamontowano instalację fotowoltaiczną; w Przedszkolu Miejskim nr 12 rozpoczęto wymianę pokrycia dachu oraz remont kominów. Placówki ochrony zdrowia ZLO – w budynku ZLO przy ul. Wygoda 58 trwa ocieplanie elewacji, wymiana c.o. na I piętrze budynku oraz montaż klimatyzacji.
-------------------------------	---

			Maj: Placówki oświatowe – Przedszkole Miejskie nr 12: zakończono remont kominów i wymianę pokrycia dachu na membranę oraz obróbkę blacharskich i ocieplenia ogniomurów. Przedszkole Miejskie nr 14: trwają prace związane z wymianą nawierzchni tarasu, remontem murku oraz schodów. Zabudowano również zbiornik na deszczówkę. Przedszkole Miejskie nr 27: trwają prace związane z docieplaniem elewacji budynku. Placówki ochrony zdrowia ZLO – w budynku ZLO przy ul. Wygoda zakończono modernizację instalacji c.o. i montaż klimatyzacji. Trwa docieplanie ścian elewacji budynku. W budynku ZLO przy ul. Katowickiej rozpoczęto ocieplanie fundamentów oraz przebudowę wejścia. W budynku ZLO przy ul. Nosala wymieniono drzwi do pomieszczenia technicznego. Czerwiec: Placówki oświatowe – Przedszkole Miejskie nr 12: rozpoczęto docieplanie elewacji oraz prace związane z modernizacją centralnego ogrzewania. Przedszkole Miejskie nr 14: wymieniono nawierzchnię tarasu, wykonano opaskę wokół budynku oraz remontowano schody. Przedszkole Miejskie nr 15: wykonano otwory wentylacyjne w piwnicy, wyremontowano schody z boku budynku oraz murki tarasu. Przedszkole Miejskie nr 27: docieplono elewację, trwa modernizacja instalacji centralnego ogrzewania. Placówki ochrony zdrowia ZLO – w budynku ZLO przy ul. Grunwaldzkiej trwa docieplanie elewacji. W budynku ZLO przy ul. Wygoda zakończono ocieplanie elewacji i wykonywanie opaski wokół budynku. W budynku ZLO przy ul. Katowickiej docieplono fundamenty. Lipiec: Placówki oświatowe – Przedszkole Miejskie nr 12: prowadzono remont instalacji C.O. oraz docieplanie elewacji. Przedszkole Miejskie nr 14: przeprowadzono prace wykończeniowe. Przedszkole Miejskie nr 27: wykonywano prace remontowe instalacji C.O. Placówki ochrony zdrowia ZLO – w budynku ZLO przy ul. Grunwaldzkiej kontynuowano docieplanie elewacji budynku; w budynku ZLO przy ul. Wygoda rozpoczęto docieplanie fundamentów budynku. Wykonawca: Wik-Wero Grażyna Mazur z Kielc Budżet zadania: 8 888 889,00 zł
15	Rekultywacja północno-wschodniej części kamieniołomu Sadowa Góra wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2024 - 2025	Zadanie 1 „Stara prochownia - rekultywacja północno-wschodniej części kamieniołomu Sadowa Góra w Jaworznie” Opis zadania: Projekt przewiduje zagospodarowanie terenu kamieniołomu wapieni i dolomitów Sadowa Góra w Jaworznie, poprzez zagospodarowanie obszaru w formie parkowej wraz z wykonaniem infrastruktury umożliwiającej jego udostępnienie turystyczne oraz do celów naukowych. Teren nigdy nie był rekultywowany - spąg kamieniołomu jest nierówny, z licznymi usypiskami i przyzmami, z pozostałościami (ruinami) po infrastrukturze przemysłowej, w tym obiekty stanowiące zagrożenie (niezabezpieczone zbiorniki na nieczystości) zbiorniki oraz zgromadzonymi odpadami. Porastająca go roślinność pojawiła się drodze sukcesji spontanicznej od lat 80-tych XX wieku. Teren zostanie zagospodarowany na cele społeczne, edukacyjne, środowiskowe i turystyczne - ponad 15 ha. Prace przewidziane w ramach projektu: - Roboty budowlano-montażowe: Rampa (ścieżka podwieszona do wieży), pawilon wejściowy do prochowni/Wejście do prochowni. - Szyb wentylacyjny i winda magazynu - budowa wieży widokowej o wysokości do 40 m n.p.t. o powierzchni zabudowy do 80 m2, wraz z udostępnieniem wgłębnego magazynu tzw. „Prochowni” i wykonaniu strefy administracyjno-recepcyjnej dla podziemnej trasy turystycznej (muzeum) oraz wieży widokowej. - Roboty budowlano-montażowe: 3 punkty widokowe. - Komunikacja: Plac wejściowy główny (strefa dla pogotowia/straży), przystanek rowerowy, ścieżki górne/dojście do obiektu. - Instalacje: energetyczna, wentylacyjna, wod.-kan. , elektrotechniczna, teletechniczna. - Rekultywacja techniczno-biologiczna obszaru, w tym zieleń. - Studnia głębinowa wraz z urządzeniami. W wyniku realizacji projektu nastąpi przywrócenie ponad 15 ha terenu przemysłowego do obiegu poprzez nadanie mu nowych funkcji: edukacyjnych, środowiskowych, turystycznych i społecznych. Zadanie 2 „Centrum konferencyjno-naukowe w wyrobisku po eksploatacji wapieni i dolomitów - rekultywacja półn-wsch części kamieniołomu Sadowa Góra w Jaworznie”

		Opis zadania: Projekt przewiduje zagospodarowanie terenu kamieniołomu wapieni i dolomitów Sadowa Góra w Jaworznie, poprzez zagospodarowanie obszaru w formie parkowej wraz z wykonaniem infrastruktury umożliwiającej jego udostępnienie turystyczne oraz do celów naukowych. Teren nigdy nie był rekultywowany - spąg kamieniołomu jest nierówny, z licznymi usypiskami i przyzmami, z pozostałościami (ruinami) po infrastrukturze przemysłowej, w tym z obiektami stanowiącymi zagrożenie (niezabezpieczone zbiorniki na nieczystości), betonowe elementy z wystającym zbrojeniem oraz zgromadzone przez lata odpady. (patrz załączone zdjęcia). Porastająca go roślinność pojawiła się w drodze sukcesji spontanicznej od lat 80-tych XX wieku. Teren zostanie zagospodarowany na cele społeczne, edukacyjne, środowiskowe i turystyczne - ponad 15 ha. Cel edukacyjny: tworzony kompleks będzie w przeważającej części przeznaczony dla studentów i wykładowców studiów dziennych stacjonarnych z uczelni, z którymi Ośrodek Geosfera współpracuje oraz ekspertów/wykładowców z różnych instytucji badawczych np. UŚ, AGH, Politechnika Śląska w Gliwicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Państwowy Instytut Geologiczny i in. Prace przewidziane w ramach projektu: - Roboty budowlano-montażowe: strefa żywiołów, zielona strefa socjalna. - Kompleks naukowo-dydaktyczny (zgodnie ze schematem funkcjonalności obiektu - PFU). - Roboty budowlano-montażowe: punkty widokowe, miejsce obserwacji przyrody. - Komunikacja (strefa „gospodarcza”, ścieżki wewnętrzne). - Instalacje: energetyczna, wentylacyjna, wod.-kan., elektrotechniczna, teletechniczna. - Rekultywacja techniczno-biologiczna obszaru, w tym zieleni. - Budowa ekspozycji dot. przyrody, wykorzystanie parku maszyn. W wyniku realizacji projektu nastąpi przywrócenie ponad 15 ha terenu przemysłowego do obiegu poprzez nadanie mu nowych funkcji: edukacyjnych, środowiskowych, turystycznych i społecznych Zadanie 3 „Budowa trasy geologiczno-przyrodniczej HISTORIA ZIEMI - rekultywacja północno-wschodniej części kamieniołomu Sadowa Góra w Jaworznie” Opis zadania: Projekt przewiduje zagospodarowanie terenu kamieniołomu wapieni i dolomitów Sadowa Góra w Jaworznie, poprzez zagospodarowanie obszaru w formie parkowej wraz z wykonaniem infrastruktury umożliwiającej jego udostępnienie turystyczne oraz do celów naukowych. Teren nigdy nie był rekultywowany - spąg kamieniołomu jest nierówny, z licznymi usypiskami i przyzmami, z pozostałościami (ruinami) po infrastrukturze przemysłowej, w tym z obiektami stanowiącymi zagrożenie (niezabezpieczone zbiorniki na nieczystości), betonowe elementy z wystającym zbrojeniem oraz zgromadzone przez lata odpady. (patrz załączone zdjęcia). Porastająca go roślinność pojawiła się w drodze sukcesji spontanicznej od lat 80-tych XX wieku. Teren zostanie zagospodarowany na cele społeczne, edukacyjne, środowiskowe i turystyczne na obszarze ponad 15 ha. Prace przewidziane w ramach projektu: - Roboty budowlano-montażowe: linarium, lapidarium, pomosty. - Strefa edukacyjna dla dzieci, tyrolka/zjeżdżalnia. - Roboty budowlano-montażowe: polana rekreacyjna/polana wydarzeń, audytorium na wolnym powietrzu, przestrzeń edukacyjna. - Rekultywacja wraz z komunikacją i zieleni, ekspozycje dot. geologii, budowa trasy geologiczno-przyrodniczej i wyposażenie trasy. - Instalacje: energetyczna, wentylacyjna, wod.-kan., elektrotechniczna, teletechniczna. - Kampania edukacyjna proekologiczna. W wyniku realizacji projektu nastąpi przywrócenie ponad 15 ha terenu przemysłowego do obiegu poprzez nadanie mu nowych funkcji: edukacyjnych, środowiskowych, turystycznych i społecznych. ROK 2023: Październik: złożono wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji) dla Priorytetu: FESL.10.00-Fundusze Europejskie na transformację dla Działania: FESL.10.09-Ponowne wykorzystanie terenów przemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele rozwojowe regionu. ROK 2024: Styczeń-Kwiecień: trwa procedura oceny wniosków. Maj-Czerwiec: kontynuowano procedurę oceny wniosków.
--	--	--

			Lipiec-Sierpień-Wrzesień: zakończono ocenę formalną trzech złożonych wniosków. Wszystkie zamierzenia inwestycyjne opisane we wnioskach otrzymały wynik pozytywny. Październik: trwa procedura oceny wniosków. Listopad: wszystkie trzy wnioski o dofinansowanie uzyskały pozytywny wynik oceny i zostały skierowane do procedury zawarcia umów. Grudzień: trwają przygotowania do podpisania umowy o dofinansowanie 3 zadań inwestycyjnych. ROK 2025 Styczeń: na luty wyznaczono termin podpisania umów o dofinansowanie 3 zadań inwestycyjnych. Luty: podpisano umowy o dofinansowanie planowanych zadań inwestycyjnych. Przekazano dokumenty do Wydziału Zamówień Publicznych i Umów do ogłoszenia postępowania na wybór wykonawcy uszczegółowienia Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Marzec: trwa badanie ofert złożonych przez projektantów w przetargu. Kwiecień: unieważniono postępowanie na wybór projektanta. Po uzupełnieniu materiałów przetargowych o dodatkowe informacje nastąpi ponowne ogłoszenie postępowania na wybór wykonawcy robót. Maj-Czerwiec: ponownie ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór projektanta do uszczegółowienia Programu-Funkcjonalno-Użytkowego i kontynuowano procedurę przetargową. W lipcu zaplanowano zakończenie procedury wyboru wykonawcy (projektanta). Lipiec: podpisano umowę z biurem projektowym Blank Architekti sp. z o.o. z Zabrza, które wraz z Zamawiającym dokona uszczegółowienia Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Budżet zadania: zgodnie z umową o dofinansowanie
16	Budowa i rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Jaworznie (Azotania, skatepark)	2024 - 2026	Zadanie w trakcie realizacji „Przebudowa stadionu sportowego przy ul. Moniuszki 95 w Jaworznie” oraz „Budowa Skateparku w osiedlu Podłęże – miejsca rekreacji dla dzieci i młodzieży” w ramach zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa i rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Jaworznie”. Zadanie będzie realizowane w latach 2024 – 2026 Budżet zadania: 55 185 000,00 zł Dofinansowanie: 30 000 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznej. Własne Gminy: 25 185 000,00 zł ROK 2024 Styczeń–Luty: Zlecono wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego przez firmę SLO Concept sp. z o.o., Krzysztoforzyce, ul. Miodowa 2, 32-010 Kocmyrów autora koncepcji Skateparku z 2022 r. oraz ABM Architektura Nieruchomości Sp. z o.o. ul. Czarnieckiego 22A 44-100 Gliwice (PFU na budowę stadionu) i otrzymano opracowane dokumentacje. Kontynuowano przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy obiektów. Marzec: ogłoszono postępowanie przetargowe. Otwarcie ofert zaplanowano na dzień 26 kwietnia. Kwiecień: otwarto oferty złożone przez dwie firmy. Trwa procedura weryfikacji ofert oraz budżetu przeznaczonego na realizację zadania. Maj-Czerwiec: kontynuowano ocenę merytoryczną złożonych ofert. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, firmę Budimex SA. Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpi w lipcu br. Lipiec: 09.07.2024 r. Gmina podpisała umowę z BUDIMEX SA na realizację zadania z terminem wykonania do 09.01.2026 r. Inwestycja jest realizowana w formule „Zaprojektuj i buduj”. Trwają prace projektowe w celu



pozyskania pozwolenia na budowę.

Sierpień-Wrzesień: kontynuowane są prace projektowe.

Październik: Budowa skateparku - uzyskano decyzję pozwolenia na budowę i 28-10-2024 rozpoczęto roboty budowlane.

Budowa Stadionu Lekkoatletycznego – kontynuacja prac projektowych, w tym pozyskiwanie decyzji wymaganych prawem, niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych.

Listopad: Budowa skateparku – kontynuowano roboty związane z wykonaniem podbudowy oraz formowaniem przeszkód.

Budowa Stadionu Lekkoatletycznego – nadal kontynuowano prace projektowe wraz z pozyskiwaniem decyzji wymaganych prawem, niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych.

Grudzień: Budowa skateparku – wykonano ukształtowanie z kruszywa przeszkód na 1/3 powierzchni skateparku. Prace przebiegają zgodnie z planem budowy.

Budowa Stadionu Lekkoatletycznego – nadal kontynuowano prace projektowe wraz z pozyskiwaniem decyzji wymaganych prawem, niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych (w szczególności decyzji środowiskowej).

ROK 2025

Styczeń:

Budowa skateparku – kontynuowano prace związane z podbudową pod nawierzchnie betonowe skateparku.

Budowa Stadionu Lekkoatletycznego – wykonano prace projektowe, nadal trwa procedura pozyskania decyzji środowiskowej.

Luty:

Budowa skateparku – kontynuowano prace związane z podbudową pod nawierzchnie betonowe skateparku.

Zamontowano mury oporowe z elementów prefabrykowanych. Zamontowano elementy metalowe przeszkód.

Wykonano podbudowę z chudego betonu na powierzchni ok. 25% terenu.

Budowa Stadionu Lekkoatletycznego – wykonano prace projektowe, nadal trwa procedura pozyskania decyzji środowiskowej.

Marzec:

Budowa skateparku – zakończono podbudowy kamienne, rozpoczęto zbrojenie płyty skateparku.

Budowa Stadionu Lekkoatletycznego – wykonano prace projektowe, nadal trwa procedura pozyskania decyzji środowiskowej.

Kwiecień:

Budowa skateparku – kontynuowano wykonywanie zbrojenia płyty skateparku wraz z uformowanymi przeszkodami, rozpoczęto betonowanie i zacieranie płyty i przeszkód skateparku metodą torkretowania.

Budowa Stadionu Lekkoatletycznego – wykonano prace projektowe, nadal trwa procedura pozyskania decyzji środowiskowej.

Maj-Czerwiec:

Budowa skateparku – kontynuowano specjalistyczne prace zbrojeniowe i betoniarskie na powierzchni płyty obiektu oraz przestrzennych elementów skateparku.

Budowa Stadionu Lekkoatletycznego – prace projektowe: trwają prace projektowe i formalności związane z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę.

Lipiec:

Budowa skateparku – kontynuowano specjalistyczne prace zbrojeniowe i betoniarskie na powierzchni płyty

			obiektu oraz przestrzennych elementów skateparku. Budowa Stadionu Lekkoatletycznego – prace projektowe: trwają formalności związane z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. Wykonawca: Budimex SA z Warszawy
17	JBO – 2025 zadania realizowane w cyklu jednorocznym wg zestawienia przekazanego przez Wydział Promocji i Informacji	2025	Wnioski złożone przez mieszkańców; konsultacje bieżące z wnioskodawcami na temat koncepcji projektowych. Zadania inwestycyjne realizowane na podstawie wniosków mieszkańców wyłonionych w procedurze Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego 2025
17.1	Rozbudowa stref rekreacji w osiedlach Jeleń Dąb i Łęg	2025	Zadanie w trakcie realizacji Zadanie polega na zaprojektowaniu i wykonaniu stref rekreacji, w tym placu zabaw w os. Dąb. Postęp prac: Styczeń: przygotowano i ogłoszono informację o konkursie na wykonanie projektu w BIP Jaworzno. Luty: opisano umowę na wykonanie dokumentację projektową. Rozpoczęto konsultacje z wnioskodawcą i przyszłym administratorem na temat zakresu rzeczowego zadania. Marzec: kontynuowano prace nad wykonaniem projekt, przedstawiono i zaakceptowano koncepcję projektu. Prace projektowe zostaną zakończone w kwietniu br. Kwiecień: wykonano dokumentację projektową, przygotowano zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych do Wydziału Architektury, przygotowano wniosek o przygotowanie wzoru umowy, przygotowano wniosek o przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych. Maj: przygotowano postępowanie przetargowe na roboty budowlane i opublikowano ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej (platforma zakupowa), otwarcie ofert zaplanowano na dzień 4 czerwca 2025 r. godz. 11. Czerwiec: dokonano weryfikacji i ocenę złożonych ofert na wykonanie robót budowlanych. Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty i przygotowano umowy do podpisania w dniu 2-07-2025. Lipiec: w dniu 2 lipca br. podpisano dwie umowy z wykonawcą robót firmą ROLO5 sp. z o.o. i przekazano teren budowy przy ul. Dąb i przy ulicy Dolnej. W ramach zadania zostanie wykonany plac zabaw w Jeleniu Dębie przy istniejącym obiekcie oraz siłownia zewnętrzna z altaną przy boisku w Jeleniu Łęgu. Trwają prace przygotowawcze do rozpoczęcia robót. Projektant: Land Art Projekt sp. z o.o. z Krakowa Wykonawca: ROLO5 sp. z o.o. z Krakowa Budżet: 260 000,00 zł projekt: 17 600,00 zł wykonanie: 99 630,00 + 139 605,00 zł = 239 235,00 zł pozostało: 3 165,00 zł Realizator zadania: Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miejskiego w Jaworznie
17.2	Modernizacja infrastruktury stadionu LKS Zgoda Byczyna	2025	Zadanie w trakcie przygotowania Zadanie polega na zaprojektowaniu i wykonaniu trybun sportowych oraz oświetlenia istniejącego stadionu sportowego LKS Zgoda – Byczyna. Postęp prac: Styczeń: przeprowadzono konsultacje z wnioskodawcami dotyczące zakresu zadania. Przygotowano procedurę wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej.

			Luty: podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z firma ARCHETYP z Jaworzna Marzec: dokumentacja ukończona przez projektanta; projekt jest konsultowany z wnioskodawcą. Kwiecień: odebrano protokołem dokumentację projektową, złożono wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę trybun sportowych. Maj: uzyskano decyzję pozwolenia na budowę; złożono wniosek o przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane. Czerwiec: przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe w trybie podstawowym na wybór wykonawcy robót budowlanych. Otwarcie ofert nastąpiło 1 lipca br. Oferty złożyły dwie firmy, rozpoczęto procedurę weryfikacji ofert. Lipiec: podpisano umowę z wykonawcą robót, firma STAN-REX z Sosnowca, przekazano teren budowy dnia 31-07-205 r. Budżet: 260 000,00 zł projekt: 33 210,00 zł roboty budowlane: 226 577,75 zł Projektant: ARCHETYP z Jaworzna Wykonawca: STAN-REX sp. z o.o. z Sosnowca pozostało: 212,25 zł Realizator zadania: Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miejskiego w Jaworznie
17.3	Budowa placu zabaw i rozbudowa strefy sportowej przy ul. Tetmajera	2025	Zadanie w trakcie realizacji Zadanie polega na zaprojektowaniu i wykonaniu strefy rekreacyjnej (urządzenia placu zabaw i urządzenia do rekreacji) w rejonie istniejącego boiska przy ul. Tetmajera. Postęp prac: Styczeń: przeprowadzono konsultacje z wnioskodawcami dotyczące zakresu zadania. Przygotowano procedurę wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej. Luty: odpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z firma ARCHETYP z Jaworzna. Marzec: odebrano wykonaną dokumentację od projektanta. Przygotowano wniosek do przeprowadzenia procedury przetargowej na roboty budowlane. Kwiecień: w trakcie postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych, otwarcie ofert wyznaczono na dzień 8 maja br. (aktualnie: trwa weryfikacja 18 złożonych ofert). Maj: zakończono ocenę i wybór złożonych ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Rolo5 Sp. z o.o. z Krakowa, podpisanie umowy wyznaczono na dzień 4 czerwca 2025 roku. Czerwiec: podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych, przekazano teren budowy. Lipiec: wykonano tyczenie geodezyjne obiektów do wykonania w ramach zadania, przeprowadzono postępowanie i przygotowano umowę na roboty dodatkowe m.inn. uzupełnienie piłkochwyty przy istniejącym boisku i budowę dojścia do powstającej strefy rekreacyjnej. Projektant: ARCHETYP z Jaworzna Wykonawca: Rolo 5 Sp. z o.o. z Krakowa Budżet: 260 000,00 zł projekt: 8 610,00 zł wykonanie: 166 050,00 zł wykonanie robót dodatkowych:

		pozostało: 85 340,00 zł Realizator zadania: Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miejskiego w Jaworznie Projektant: ARCHETYP z Jaworzna Wykonawca: Rolo 5 Sp. z o.o. z Krakowa Budżet: 260 000,00 zł projekt: 8 610,00 zł wykonanie: 166 050,00 zł pozostało: 85 340,00 zł Realizator zadania: Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miejskiego w Jaworznie
17.4	Modernizacja zaplecza sportowego przy stadionie LKS Ciężkowianka 	2025 Zadanie w trakcie realizacji Zadanie polega na: 1) zaprojektowaniu i wykonaniu dojścia do trybun sportowych i do wykonanego w roku 2024 kontenerowego budynku zaplecza oraz utwardzeniu kruszywem typu „hanse grand” powierzchni przed wejściem na stadion; 2) wykonaniu robót budowlano-montażowych związanych z wykonaniem przyłącza kanalizacji sanitarnej, wodociągu i przyłącza elektroenergetycznego (na podstawie dok. Projektowej inwestycji w toku); 3) wykonaniu i zamontowaniu konstrukcji zadaszenia istniejących trybun sportowych (na podstawie dok. Projektowej inwestycji w toku). Postęp prac: Styczeń: 1) utwardzenie terenu: przygotowano i przeprowadzono procedure wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej. 2) wykonanie przyłączy technicznych: przygotowano i ogłoszono postępowanie na wybór wykonawcy robót. 3) wykonanie i montaż konstrukcji zadaszenia trybun: przygotowano i ogłoszono postępowanie na wybór wykonawcy robót. Luty: 1) utwardzenie terenu: zlecono wykonanie dokumentacji projektowej pracowni projektowej DRAFT ENGINEERS Sp. z o.o. w Krzeszowicach. 2) wykonanie przyłączy technicznych: wyłoniono wykonawcę robót budowlano-montażowych Łysz sp. z o.o. z Łędzin. Podpisano umowę, realizację zadania zaplanowano do czerwca br. 3) wykonanie i montaż konstrukcji zadaszenia trybun: wyłoniono wykonawcę robót budowlano-montażowych firmę OMEGA PARTNER z Lipna. Podpisano umowę, realizację zadania zaplanowano do czerwca br. Marzec: 1) utwardzenie terenu: kontynuowano prace nad wykonaniem projekt, przedstawiono i zaakceptowano koncepcję projektu. Prace projektowe zostaną zakończone w kwietniu br. 2) wykonanie przyłączy technicznych: Wykonawca uzyskał zgodę Zarządcy Drogi na lokalizację urządzeń w pasie drogowym ale musi uzgodnić warunki przejęcia gwarancji na drogę wykonana w ubiegłym roku. 3) wykonanie i montaż konstrukcji zadaszenia trybun: trwają prace warsztatowe związane z wykonaniem elementów zadaszenia. Kwiecień: 1) utwardzenie terenu: projektant wykonał projekt zagospodarowania terenu. 2) wykonanie przyłączy technicznych: uzgodniono warunki wykonania robót z PKP i MZDiM. Prace zaplanowano na drugą połowę maja do połowy czerwca 2025 r. 3) wykonanie i montaż konstrukcji zadaszenia trybun: przygotowano konstrukcje do montażu na istniejącej płycie

		fundamentowej przy stadionie sportowym. Prace zaplanowano w terminie od 13 – 15 maja 2025 r. Maj: 1) utwardzenie terenu: projektant wykonał projekt zagospodarowania terenu. 2) wykonanie przyłączy technicznych: Wykonawca przedstawił wniosek o zmianę terminu umownego o 1 miesiąc z uwagi na nowe okoliczności dot. uzgodnienia warunków wykonania robót z PKP i MZDiM. Przygotowano wniosek o aneks terminowy (o 1 miesiąc tj. do dnia 5 sierpnia br.). 3) wykonanie i montaż konstrukcji zadaszenia trybun: wykonano dwie konstrukcje zadaszeń istniejącej trybuny przy stadionie sportowym. Prace zakończono. Przygotowywana jest dokumentacja do wniosków o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu. Czerwiec: 1) utwardzenie terenu: projektant wykonał projekt zagospodarowania terenu, rozpoczęto przygotowania złożenia wniosku o przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane. 2) wykonanie przyłączy technicznych: Wykonawca w dniu 23-06-2025 przystąpił do robót ziemnych i montażowych przyłącza kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz przyłącza elektrycznego. W trakcie robót pojawił się problem z koniecznością wykonania dodatkowej studni rewizyjnej oraz zamontowania dodatkowego licznika wody. 3) wykonanie i montaż konstrukcji zadaszenia trybun: złożono wniosek do PINB o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu. Projektant: DRAFT ENGINEERS Sp. z o.o. w Krzeszowicach (projekt zagospodarowania terenu) Wykonawca: Łysz sp. z o.o. z Łędzin (budowa przyłączy technicznych); OMEGA PARTNER z Lipna (wykonanie i montaż zadaszenia trybun sportowych). Lipiec: 1) utwardzenie terenu: złożono wniosek o zgłoszenie zamiaru wykonania robót do Wydziału Architektury, projekt omówiono z wnioskodawcą i uzgodniono zakres do wykonania w ramach posiadanych środków budżetowych. 2) wykonanie przyłączy technicznych: Wykonawca w dniu 31-07-2025 zgłosił roboty do odbioru. Termin odbioru ustalono na dzień 12 lipca 2025 roku. Prace związane z rozdziałem sieci wodociągowej i montażem licznika wody pozostają po stronie wnioskującego (LKS Ciężkowianka) i będą wykonane przez Wodociągi Jaworzno. 3) wykonanie i montaż konstrukcji zadaszenia trybun: uzyskano decyzję pozwolenia na użytkowanie obiektu (zadanie w tej części zakończono). Projektant: DRAFT ENGINEERS Sp. z o.o. w Krzeszowicach (projekt zagospodarowania terenu) Wykonawca: Łysz sp. z o.o. z Łędzin (budowa przyłączy technicznych); OMEGA PARTNER z Lipna (wykonanie i montaż zadaszenia trybun sportowych). Budżet: 260 000,00 zł projekt: 7 995,00 zł wykonanie: 51 733,80 zł zadaszenie trybun; 60 885,00 zł budowa przyłączy technicznych pozostało: 139 386,20 zł Realizator zadania: Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miejskiego w Jaworznie
17.5	Jaworznickie Boisko do Streetball'u przy SP3	2025 Zadanie w trakcie realizacji Zadanie polega na zaprojektowaniu i wykonaniu boiska do koszykówki ulicznej na terenie sportowym przy Szkole Podstawowej nr 3 przy ulicy Kasprzaka w Jaworznie. Postęp prac:

			Styczeń: przeprowadzono konsultacje z wnioskodawcami dotyczące zakresu zadania. Przygotowano procedurę wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej. Luty: odpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z firma ARCHETYP z Jaworzna. Marzec: trwają prace projektowe. Kwiecień: Dyrektor szkoły poinformował, że otrzymał decyzję na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją i usunięcie drzew nastąpi do końca maja br. Odebrano dokumentację projektową, złożono wniosek do Biura Zamówień Publicznych i Umów o przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót. Procedura powinna zakończyć się w maju br. Maj: przeprowadzono procedurę przetargową, ofertyłożyły 4 firmy, trwa procedura wyboru wykonawcy robót. Czerwiec: przeprowadzono ocenę złożonych ofert i wybrano wykonawcę robót firmę STAN REX sp. z o.o. z Sosnowca. Podpisano umowę z wykonawcą i przekazano teren budowy. Lipiec: trwają przygotowania do rozpoczęcia robót budowlanych, wytyczono teren pod budowę boiska i przebudowę schodów terenowych z pochylnia dla niepełnosprawnych. Projektant: ARCHETYP z Jaworzna Wykonawca: STAN REX z Sosnowca Budżet: 260 000,00 zł projekt: 14 760,00 zł wykonanie: 155 227,37,00 zł pozostało: 90 012,61 zł Realizator zadania: Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miejskiego w Jaworznie
18	Zadania nie zakończone w roku 2024 do realizacji w 2025	2025	Z powodu rozwiązania umowy z winy Wykonawcy, pozostały do zakończenia dwie, rozpoczęte inwestycje polegające na budowie budynków o konstrukcji z płyt warstwowych na potrzeby OSP Dąbrowa Narodowa i OSP Długoszyn
18.1	Jaworznicka Sekcja Ratownictwa Wodnego (OSP Długoszyn)	2025	Zadanie w trakcie przygotowania Zadanie polega na dokończeniu rozpoczętej w 2024 roku inwestycji związanej z budową budynku o konstrukcji z płyt warstwowych i przeznaczeniu magazynowym dla potrzeb Jaworznickiej Sekcji Ratownictwa przy OSP w Długoszynie. Zakres prac obejmuje zabudowę płyt warstwowych ścian i dachu budynku wraz z instalacjami elektrycznymi wewnętrznymi, obróbki blacharskie, odwodnienie, montaż bramy garażowej i drzwi. Postęp prac: Styczeń: zadanie wpisano do planu finansowego Gminy. Luty: przygotowywano opis zakresu zadania wg stanu wykonania w roku ubiegłym. Marzec: na sesji Rady Miejskiej przyjęto zadania do Wieloletniego Planu Finansowego. Trwa przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia. Kwiecień: rozesłano zapytanie ofertowe na wykonie robót związanych dokończeniem prac budowlano-montażowych do 5 firm z branży związanej z budową obiektów garażowych, hal etc. z płyt warstwowych. Do dnia 28 kwietnia br. nie złożono ofert. Maj: przygotowano kalkulację cenową na dokończenie budynku, przegotowano wniosek o przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane ze wzorem umowy. Czynione są starania aby zabezpieczyć, zwiększyć budżet na realizację zadania z funduszy Wydziału Inwestycji Miejskich. Czerwiec: przeprowadzono procedurę przetargową w trybie podstawowym. Wpłynęły dwie oferty, które podlegają ocenie formalnej. Zabezpieczono środki finansowe w budżecie miasta.

			Lipiec: w dniu 18 lipca br. podpisano umowę z wykonawcą ROLO5 sp. z o.o. z Krakowa a w dniu 24 lipca 2025 r. przekazano teren budowy. Wykonawca: ROLO5 sp. z o.o. z Krakowa Budżet: 30 000 + 90 000 = 120 000 zł wykonanie: 112 000,00 zł pozostało: 8 000,00 zł Realizator zadania: Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miejskiego w Jaworznie
18.2	Centrum szkoleniowo-dydaktyczne w OSP Dąbrowa Narodowa	2025	Zadanie w trakcie przygotowania Zadanie polega na dokończeniu rozpoczętej w 2024 roku inwestycji związanej z budową budynku o konstrukcji z płyt warstwowych i przeznaczeniu magazynowym dla potrzeb OSP w Dąbrowie Narodowej. Zakres prac obejmuje zabudowę płyt warstwowych ścian i dachu budynku wraz z instalacjami elektrycznymi wewnętrznymi, obróbki blacharskie, odwodnienie, montaż bram garażowych i drzwi. Marzec: na sesji Rady Miejskiej przyjęto zadania do Wieloletniego Planu Finansowego. Trwa przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia. Kwiecień: rozesłano zapytanie ofertowe na wykonie robót związanych dokończeniem prac budowlano-montażowych do 5 firm z branży związanej z budową obiektów garażowych, hal etc. z płyt warstwowych. Postęp prac: Styczeń: zadanie wpisano do planu finansowego Gminy. Luty: przygotowywano opis zakresu zadania wg stanu wykonania w roku ubiegłym. Marzec: na sesji Rady Miejskiej przyjęto zadania do Wieloletniego Planu Finansowego. Trwa przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia. Kwiecień: rozesłano zapytanie ofertowe na wykonie robót związanych dokończeniem prac budowlano-montażowych do 5 firm z branży związanej z budową obiektów garażowych, hal etc. z płyt warstwowych. Do dnia 28 kwietnia br. nie złożono ofert. Maj: przygotowano kalkulację cenową na dokończenie budynku, przegotowano wniosek o przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane ze wzorem umowy. Czynione są starania aby zabezpieczyć, zwiększyć budżet na realizację zadania z funduszy Wydziału Inwestycji Miejskich. Czerwiec: przeprowadzono procedurę przetargową w trybie podstawowym. Wpłynęły dwie oferty, które podlegają ocenie formalnej. Zabezpieczono środki finansowe w budżecie miasta. Lipiec: w dniu 18 lipca br. podpisano umowę z wykonawcą ROLO5 sp. z o.o. z Krakowa a w dniu 24 lipca 2025 r. przekazano teren budowy. Wykonawca: ROLO5 sp. z o.o. z Krakowa Budżet: 50 000 + 90 000 = 140 000 zł wykonanie: 136 460,00 zł pozostało: 3 540,00 zł Realizator zadania: Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miejskiego w Jaworznie